



Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 3° - Lavori Pubblici e Manutenzione

N°. 75 Registro Generale
DEL 01/02/2013

N°. 13 Registro del Settore
DEL 01/02/2013

Oggetto : LAVORI DI RECUPERO ED ADEGUAMENTO DI UNA STRUTTURA DESTINATA A CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA, SITO IN UGENTO ALLA VIA CORFU'. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con determina n. 1066 del 18.10.2011 veniva affidato l'incarico all'Arch. Gianfranco PREITE per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità e misura e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Recupero ed adeguamento di una struttura destinata ad asilo nido, sita in Ugento alla Via Corfù";
- in data 20.10.2012 veniva sottoscritto tra il Comune di Ugento ed il tecnico incaricato, Arch. Gianfranco PREITE, il disciplinare contenente le norme e le condizioni per l'affidamento del suddetto incarico;
- con determina n. 1130 del 04.11.2011 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Recupero ed adeguamento di una struttura destinata ad asilo nido, sita in Ugento alla Via Corfù", redatto dall'Arch. Gianfranco PREITE, dell'importo complessivo di € 202.800,00;
- la spesa complessiva di progetto pari ad € 202.800,00, necessaria alla realizzazione del suddetto intervento, veniva impegnata sull'intervento 2100101, Cap. 2495, art. 1 "Interventi sugli asili nido" del Bilancio 2011, di cui € 182.168,59 quale finanziamento riconosciuto dalla Regione Puglia mediante i fondi PO FESR 2007/2013 – Asse III – Linea 3.2 – Azione 3.2.1 ed € 20.631,41 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune di Ugento, giusta determina di accertamento ed impegno della spesa n. 1066 del 18.10.2011 (*accertamento n. 732, impegno n. 1806*);
- con contratto d'appalto repertorio n. 1435 del 17.04.2012 registrato a Casarano il 16.05.2012 al n. 175 Serie 1[^], i lavori in argomento venivano affidati, per l'importo contrattuale di € 153.454,14, alla ditta ANACLETO LONGO Srl, con sede in Poggiardo (LE) alla Via S. Caterina da Siena n. 5, Partita IVA 04323830754, giusta determina di aggiudicazione definitiva n. 279 del 01.03.2012;
- i lavori contrattuali hanno avuto effettivo e concreto inizio in data 28.05.2012, come risulta da apposito verbale, con ultimazione fissata al 27.07.2012;
- con determina n. 293 del 06.03.2012 veniva approvato il **Nuovo Quadro Economico rideterminato** al netto delle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto dei lavori in argomento, dell'importo complessivo di € 202.800,00 di cui € 153.454,14 per lavori ed € 49.345,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con delibera della Giunta Comunale n. 177 del 15.06.2012 veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Massimo TOMA in sostituzione dell'Ing. Massimo DE MARCO a far data del 21.05.2012;
- con determina n. 818 del 03.07.2012 la ditta ANACLETO LONGO Srl è stata autorizzata a subappaltare alla ditta "**CANTIERI GENERALI Spa, con sede in Casarano (LE) alla Piazza Nazario Sauro sn, Partita IVA 03066280755**", l'esecuzione di alcune lavorazioni appartenenti alla categoria **OG1 (lavori edili)**, per l'importo di **€ 30.691,00** oltre IVA, corrispondente al **20%** dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e dell'art. 170 del DPR 5.10.2010 n. 207;
- i lavori venivano sospesi in data 07.07.2012, come risulta dal verbale di sospensione dei lavori redatto dal direttore dei lavori, Arch. Gianfranco PREITE, ed acquisito al ns protocollo n. 15594 del 06.07.2012
- con determina n. 1272 del 13.09.2012 veniva approvata la **perizia di variante** e lo schema dell'Atto di Sottomissione con annesso verbale di concordamento di nr. 9 nuovi prezzi, con la quale l'importo contrattuale dei lavori passava da € 153.454,14 ad € 160.544,07, con una maggiore spesa di **€ 7.089,93**, rimanendo invariato in € 202.800,00 l'importo complessivo dell'opera;
- il suddetto Atto di sottomissione con annesso verbale di concordamento di n. 9 nuovi prezzi veniva stipulato in data 18.09.2012 recante il repertorio n. 1459 registrato a Casarano il 20.09.2012 al n. 328

con il quale veniva assegnata una proroga di giorni 7 al termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori;

- i lavori riprendevano in data 14.09.2012, con ultimazione fissata per l'11.10.2012, come risulta dal verbale di ripresa dei lavori redatto dall'Arch. Gianfranco PREITE ed acquisito al ns protocollo n. 20502 del 14.09.2012;
- con determina n. 1533 del 06.11.2012 veniva approvato e liquidato **1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI** eseguiti a tutto il 20.09.2012, concernenti i lavori di "**Recupero ed adeguamento di una struttura destinata ad asilo nido, sita in Ugento alla Via Corfù**", di cui al progetto esecutivo approvato con determina n. 1130 del 04.11.2011, per l'importo di € 78.450,00 oltre IVA del 10% pari a € 7.845,00 per un totale complessivo di **€ 86.295,00**;

per tutto quanto sopra premesso,

VISTI gli atti tecnici contabili, acquisiti al nostro protocollo n. 23726 del 25.10.2012, inerenti il 2° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI, eseguiti a tutto il 28.09.2012, ammontanti a netti € 160.275,23 ed il Certificato di pagamento n. 2, emesso dal Responsabile del Procedimento, dal quale si rileva che alla ditta ANACLETO LONGO srl può essere pagata la somma di € 81.020,00 oltre IVA del 10%, riveniente dal seguente schema:

<i>Per lavori e somministrazioni</i>	€	157.123,35
<i>Oneri per la sicurezza</i>	€	3.151,88
	<i>Totale</i>	€ 160.275,23
<i>Da cui detraendo:</i>		
- <i>la ritenuta del 0,5% per infortuni</i>	- €	801,38
- <i>certificato di pagamento n. 1</i>	- €	78.450,00
	€	81.020,00

VISTO il **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)** prot. 22490659 del 09.01.2013, acquisito agli atti dell'Ente in data 29.01.2012 prot. 2628, dal quale risulta che la ditta ANACLETO LONGO SRL è **in regola** con i versamenti nei confronti degli Istituti Assicurativi e Previdenziali (INPS, INAIL e CASSA EDILE della Provincia di Lecce);

VISTO l'art. 9 del contratto d'appalto Repertorio n. 1435 del 17.04.2012, registrato a Casarano il 16.05.2012 al n. 175 – Serie 1^, stipulato con la ditta appaltatrice dei lavori in argomento, il quale dispone che i pagamenti da parte dell'Amministrazione Comunale potranno essere effettuati ogni volta che il credito dell'appaltatore, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunge la cifra di **€ 70.000,00**;

RITENUTO, pertanto, di approvare e liquidare gli atti di contabilità inerenti il 2° Stato di Avanzamento dei Lavori ed il Certificato di Pagamento n. 2 emesso dal Responsabile del Procedimento, concernenti i lavori innanzi citati eseguiti a tutto il 28.09.2012 per l'importo di € 81.020,00 oltre IVA del 10% pari a € 8.102,00 per un totale complessivo di **€ 89.122,00**;

VISTA la fattura in acconto n. 4/2013 presentata dalla ditta ANACLETO LONGO Srl, acquisita al ns. prot. 2568 del 29.01.2013, dell'importo complessivo di € 33.361,80 inerente le lavorazioni eseguite a tutto il 2° Stato di Avanzamento dei Lavori;

VISTO il D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 "*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*";

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

DI APPROVARE, per tutto quanto riportato in narrativa, gli atti tecnici contabili inerenti il **2° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI** eseguiti a tutto il 28.09.2012, concernenti i lavori di **“Recupero ed adeguamento di una struttura destinata ad asilo nido, sita in Ugento alla Via Corfù”**, di cui al progetto esecutivo approvato con determina n. 1130 del 04.11.2011, per l'importo di € 81.020,00 oltre IVA del 10% pari a € 8.102,00 per un totale complessivo di **€ 89.122,00**;

DI LIQUIDARE, per i lavori di cui sopra, alla ditta ANACLETO LONGO SRL, con sede in Poggiardo (LE) alla Via Santa Caterina da Siena n. 5, Partita IVA 04323830754 mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate IBAN: IT10T 02008 79891 000401396775 l'importo di € 81.020,00 oltre IVA del 10% pari ad € 8.102,00 per un totale complessivo di **€ 89.122,00**;

DI DISPORRE il pagamento, in favore della ditta ANACLETO LONGO SRL, della somma disponibile di € 33.361,80 compreso IVA del 10%, giusta fattura n. 4/2013, dando atto che il pagamento della restante somma di € 55.760,20 avverrà con riferimento al presente atto ed all'effettivo accredito delle somme da parte della Regione Puglia, a valere sui fondi P.O. FESR 2007-2013 Asse VII – Linea di Intervento 3.2, Azione 3.2.1;

DI IMPUTARE la spesa necessaria per le suddette liquidazioni pari ad € 89.122,00 sull'intervento 2.10.01.01, Cap. 2495, art. 1 *“Interventi sugli asili nido”* del bilancio 2011, giusta determina di impegno della spesa n. 1066 del 18.10.2011 (*impegno n. 1806*);

DI DARE ATTO che:

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, e s.m.i., l'appaltatore ha comunicato a questa stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di essi;
- per l'affidamento dei lavori il CIG (Codice Identificativo Gara) è 3607419853, mentre il CUP (Codice Unico di Progetto) è F96E11000710001;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Regione Puglia, *Assessorato alla Solidarietà, Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, Ufficio Programmazione Sociale, Via Caduti di tutte le Guerre, n. 15 - (VI piano), 70126 BARI*, quale ente finanziatore dell'opera.

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009, così come modificata con Delibera G.M. n. 19 del 25.01.2011

Importo liquidato: € 89.122,00 (Euro ottantanovemilacentoveventidue/00);

Importo pagato: € 33.361,80 pari alla somma disponibile, dando atto che il pagamento della restante somma di € 55.760,20 avverrà con riferimento al presente atto ed all'effettivo accredito delle somme da parte della Regione Puglia, a valere sui fondi P.O. FESR 2007-2013 Asse VII – Linea di Intervento 3.2 Azione 3.2.1;

Soggetto Beneficiario: ditta ANACLETO LONGO SRL, con sede in Poggiardo (LE) alla Via Santa Caterina da Siena n. 5, Partita IVA 04323830754;

Causale: LIQUIDAZIONE 2° SAL

Imputazione contabile: sull'intervento 2.10.01.01, Cap. 2495, art. 1 *“Interventi sugli asili nido”* del bilancio 2011, giusta determina di impegno della spesa n. 1066 del 18.10.2011 (*impegno n. 1806*);

Modalità di pagamento: ditta ANACLETO LONGO SRL, bonifico bancario c/o Unicredit Banca, filiale di Poggiardo – IBAN IT 10 T 02008 79891 000401396775

(conto corrente dedicato, comunicato in forma scritta alla stazione appaltante dal creditore ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.);

Il Responsabile del Servizio attesta che:

- esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- la spesa liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed è certa, liquida ed esigibile.
- non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità giudiziaria a carico del Beneficiario e notificati a questo ufficio;
- Per quanto concerne la prescritta verifica presso Equitalia Servizi S.p.a. si attesta che, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29 luglio 2008, la norma di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 trova applicazione;
- in adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., si attesta che nel contratto d'appalto sottoscritto con l'impresa relativo ai lavori in argomento è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il beneficiario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto;
- il pagamento ordinato con la liquidazione in questione risulta assoggettato alla normativa sopra richiamata, indicando che il CUP (codice unico di progetto) già comunicato per tempo alla ditta è il seguente: **F96E11000710001** mentre il CIG (codice identificativo gara) è **3607419853**;
- il conto corrente dedicato, comunicato in forma scritta alla stazione appaltante dal creditore (**a tal fine è allegata alla presente determinazione di liquidazione copia della comunicazione scritta ricevuta dall'impresa**), è quello indicato sopra nell'ambito delle modalità di pagamento.
- In adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica si attesta che la spesa liquidata è rilevante ai fini del rispetto del Patto di Stabilità e sarà **prevista nel Piano dei pagamenti del Bilancio 2013 in corso di formazione**, riveniente per € 182.168.59 da fondi dell'Unione Europea P.O. FESR 2007-2013, Asse III – Linea di Intervento 3.2 - Azione 3.2.1, **nella misura del 50%**;
- di aver effettuato la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ugento, temporaneamente nella sezione "Attività" sottosezione "Pubblicazioni obbligatorie" e nelle more della definizione di un'apposita sottosezione dedicata nella sottosezione "Trasparenza, valutazione e merito", ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134.

N°. 75 Registro Generale
DEL 01/02/2013

N° 13 Registro del Servizio
DEL 01/02/2013

Oggetto : LAVORI DI RECUPERO ED ADEGUAMENTO DI UNA STRUTTURA DESTINATA A CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA, SITO IN UGENTO ALLA VIA CORFU'. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.

Il Responsabile del Settore
f.to Ing. Massimo TOMA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Ugento, li 01/02/2013

Il Messo Comunale
f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Ugento, li _____

Il Responsabile del Settore
Ing. Massimo TOMA