



**Città di Ugento**  
Provincia di Lecce

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

Settore 3° - Lavori Pubblici e Manutenzione

N°. 172 Registro Generale  
DEL 19/02/2013

N°. 24 Registro del Settore  
DEL 15/02/2013

---

**Oggetto : PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTANZIONE IN BASOLI SU CORSO UMBERTO I° E PIAZZA A. COLOSSO E LIQUIDAZIONE FATTURA.**

---

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO CHE:**

- con determina n. 849/R.G. del 11.07.2012 veniva affidato alla ditta "I.M.P.E.R.O. s.a.s. del Geom. Montinaro Luigi & C., C.da Spalungano, 73010 Soletto (LE), P.I. 03528340759", per la somma di € 6.019,75 I.V.A. compresa, i lavori di ripristino della pavimentazione in basoli su C.so Umberto I° e Piazza A. Colosso, sull'intervento 2080101 CAP. 2300 art. 2 "Rifacimento e sistemazione strade urbane e marciapiedi" impegno n° 1709, del bilancio RR.PP. 2012 assunto con determina n° 849/R.G. del 11.07.2012;

VISTA la nota del 23.07.2012, acquisita al protocollo comunale al n° 24797 del 07.11.2012 con la quale il titolare della ditta "I.M.P.E.R.O. s.a.s. del Geom. Montinaro Luigi & C., C.da Spalungano, 73010 Soletto (LE), P.I. 03528340759" comunicava che per mero errore ha indicato, per l'esecuzione dei lavori in argomento la su citata ditta la quale fornisce solo materiale lapideo mentre poichè per i lavori di ripristino della pavimentazione in basoli, vi è bisogno di operai specializzati, doveva indicare la ditta "Montinaro Pietra s.r.l. via IV Novembre, 56 – 73010 SOLETO (LE), P.I. 04494770755";

**COSIDERATO CHE:**

- la determinazione n° 849 del 11.07.2012 di affidamento dell'incarico per l'esecuzione dei lavori prevedeva le seguenti superfici interessate dai lavori:
  1. rimozione dei basoli per circa mq 70 per il prezzo di € 10,00 al mq e quindi per la somma totale di € 700,00;
  2. scavo fino ad una profondità di cm 15;
  3. esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio al 3% di cemento con maglia elettrosaldata del diametro di mm 5/6 dalle dimensioni 20x20;
  4. ricollocamento in opera dei basoli, per il prezzo di 40,00 €/mq mq 35 di Piazza A. Colosso e quindi per la somma di € 1.400,00 mentre per il prezzo di € 45,00 per mq 35 di Corso Umberto I° e quindi per la somma di € 1.575,00;
  5. sigillatura giunti basoli esistenti di Piazza S. Vincenzo, previa pulizia di inerti presenti, con sabbia di mulino e cemento a 1,50% con l'aggiunta di un additivo aggrappante per il prezzo di 5,00 €/mq per mq 260 e quindi per la somma di € 1.300,00;per l'importo totale di € 4.975,00 oltre IVA al 21%;

- la ditta "Montinaro Pietra s.r.l. via IV Novembre, 56 – 73010 SOLETO (LE), P.I. 04494770755" ha effettivamente eseguito i lavori di cui sopra e precisamente per le seguenti quantità:

1. mq 30 rimozione e ricollocamento in opera dei basoli su Corso Umberto I° ;
2. mq 28 rimozione e ricollocamento in opera dei basoli su Piazza A. Colosso;
3. mq 52 di sigillatura giunti basoli esistenti di Piazza S. Vincenzo;

e per gli stessi ha presentato la fattura n° 01/13 del 31/01/2013 protocollata il 08/02/2013 n° 3508 dell'importo di € 4.005,10 IVA compresa;

VISTO il D.Lgs. n.267/00;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

ACCERTATA la regolarità per la congruità dei prezzi, accertato che il lavoro è stato effettivamente eseguito mediante misurazioni fatte in contraddittorio con la ditta e depositate agli atti di questo Ufficio;

**RITENUTO:**

- di dover prendere atto della suddetta variazione del nominativo dell'impresa;

- di dover dare corso alla liquidazione dei lavori di ripristino della pavimentazione in basoli su C.so Umberto I° e Piazza A. Colosso;

#### DETERMINA

DI PRENDERE ATTO che la ditta "I.M.P.E.R.O. s.a.s. del Geom. Montinaro Luigi & C., C.da Spalungano, 73010 Soletto (LE), P.I. 03528340759" ha comunicato che i lavori di ripristino della pavimentazione in basoli su C.so Umberto I° e Piazza A. Colosso sono stati eseguiti e fatturati dalla ditta del gruppo MONTINARO denominata "Montinaro Pietra s.r.l. via IV Novembre, 56 – 73010 SOLETO (LE), P.I. 04494770755" e che per entrambe le ditte il titolare risulta essere il Geom. Montinaro Luigi, C.F. MNT LGU 70S05 I800F;

DI LIQUIDARE la fattura n° 01/13 del 31/01/2013, pervenuta al prot. com. n° 3508 del 08/02/2013, presentata dalla ditta "Montinaro Pietra s.r.l. via IV Novembre, 56 – 73010 SOLETO (LE), P.I. 04494770755", per l'esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione in basoli su C.so Umberto I° e Piazza A. Colosso, la cui spesa ammonta all'importo complessivo di € 4.005,10 I.V.A. compresa con le modalità di pagamento riportate nella stessa;

DI IMPUTARE l'importo di € 4.005,10 sull'intervento 2080101 CAP. 2300 art. 2 "Rifacimento e sistemazione strade urbane e marciapiedi" del bilancio RR.PP. 2012 in riferimento all'impegno n° 1079, del bilancio 2012 assunto con determina n° 849 del 11.07.2012.

**Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009**

**Importo liquidato:** euro 4.005,10 (quattromilacinque/10);

**Soggetto Beneficiario:** Montinaro Pietra s.r.l. via IV Novembre, 56 – 73010 SOLETO (LE), P.I. 04494770755;

**Causale:** lavori di ripristino della pavimentazione in basoli su C.so Umberto I° e Piazza A. Colosso.

**Imputazione contabile:** sull'intervento 2080101 CAP. 2300, art. 2 - Bilancio esercizio RR.PP. 2012, impegno n° 1079/2012 assunto con Determina Dirigenziale n. 849 del 11.07.2012.

**Modalità di pagamento: bonifico bancario – IBAN: IT 95Q0103079720000063100475;**

**Il Responsabile del Servizio attesta che:**

- 1) esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- 2) la spesa liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed è certa.
- 3) “non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti, notificati a questo ufficio, disposti dall'autorità giudiziaria a carico del Beneficiario”;
- 4) È stato acquisito preventivamente il DURC in corso di validità e con esito regolare;
- 5) In adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., che:
  - i) La suddetta ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto;
  - ii) il pagamento ordinato con la liquidazione in questione risulta assoggettato alla normativa sopra richiamata ed è stato assegnato il seguente **CIG: Z0F0598694**
- 6) La spesa liquidata è rilevante ai fini del vincolo vigente in materia del rispetto del Patto di Stabilità ed è prevista nel Piano dei pagamenti - Esercizio 2012, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 153 del 07.06.2012.
- 7) Di aver effettuato la pubblicazione sul sito Istituzionale del Comune di Ugento, temporaneamente nella sezione “Attività” sottosezione “Pubblicazioni Obbligatorie” e nelle more della definizione di una apposita sottosezione dedicata nella sottosezione “Trasparenza, valutazione e merito”, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 22/06/2012 n° 83 convertito in legge 07 agosto 2012, n° 134 (allegata).

*N°. 172 Registro Generale  
DEL 19/02/2013*

*N° 24 Registro del Servizio  
DEL 15/02/2013*

*Oggetto : PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTANZIONE IN BASOLI SU CORSO UMBERTO I° E PIAZZA A. COLOSSO E LIQUIDAZIONE FATTURA.*

Il Responsabile del Settore  
Ing. Massimo TOMA

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Ugento, lì 19/02/2013

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_